

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PONTES EM CONCRETO ARMADO NA PA - 102, NOS RIOS JURUÁ (13,00m x 8,60m x 4,00m), MACAXEIRA (15,00m x 8,60m x 4,00m) E MIRITUEIRA (11,00m x 8,60m x 4,00m)

LOCAL: PA 102 NO MUNICÍPIO DE VISEU, NA JURISDIÇÃO DO 2º NR.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	154.203,74	405.167,32	553.117,96	572.944,59	384.951,38	162.270,66
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>R\$ 115.478,61</b>	5,17%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	115.478,61	5,17%	68,71%	31,29%				
				79.345,86	36.132,75	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>PONTE RIO JURUÁ (13,00m x 8,60m x 4,00m)</b>	<b>R\$ 733.321,63</b>	32,85%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	83.943,88	3,76%	89,18%	6,19%	4,64%			
				74.857,88	5.192,00	3.894,00	-	-	-
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	30.202,81	1,35%		100,00%				
				-	30.202,81	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	249.058,47	11,16%		100,00%				
				-	249.058,47	-	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	116.735,20	5,23%			100,00%			
				-	-	116.735,20	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	181.863,78	8,15%			42,17%	57,83%		
				-	-	76.692,09	105.171,69	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	63.738,16	2,85%				100%		
				-	-	-	63.738,16	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.779,33	0,35%					100%	
				-	-	-	-	7.779,33	-
<b>3</b>	<b>PONTE RIO MACAXEIRA (15,00m x 8,60m x 4,00m)</b>	<b>R\$ 770.164,69</b>	34,50%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	93.667,29	4,20%		90,30%	5,54%	4,16%		
				-	84.581,29	5.192,00	3.894,00	-	-
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	30.202,81	1,35%			100,00%			
				-	-	30.202,81	-	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	249.058,47	11,16%			100,00%			
				-	-	249.058,47	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	116.735,20	5,23%				100,00%		
				-	-	-	116.735,20	-	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	205.499,21	9,20%				40,95%	59,05%	
				-	-	-	84.147,26	121.351,95	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	66.969,89	3,00%					100%	
				-	-	-	-	66.969,89	-
3.7	SERVIÇOS FINAIS	8.031,82	0,36%					100%	
				-	-	-	-	8.031,82	-
<b>4</b>	<b>PONTE RIO MIRITUEIRA (11,00m x 8,60m x 4,00m)</b>	<b>R\$ 594.164,54</b>	26,61%						
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	80.429,39	3,60%			88,70%	6,46%	4,84%	
				-	-	71.343,39	5.192,00	3.894,00	-
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	30.202,81	1,35%				100,00%		
				-	-	-	30.202,81	-	-
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	163.863,47	7,34%				100,00%		
				-	-	-	163.863,47	-	-
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	116.735,20	5,23%					100,00%	
				-	-	-	-	116.735,20	-
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	149.180,63	6,68%					40,35%	59,65%
				-	-	-	-	60.189,19	88.991,44
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES	46.226,21	2,07%						100%
				-	-	-	-	-	46.226,21
4.7	SERVIÇOS FINAIS	7.526,83	0,34%						100,00%
				-	-	-	-	-	7.526,83
<b>5</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 19.526,18</b>	0,87%						
5.1	DESMOBILIZAÇÃO	19.526,18	0,87%						100,00%
				-	-	-	-	-	19.526,18
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>R\$ 2.232.655,65</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.203,74</b>	<b>405.167,32</b>	<b>553.117,96</b>	<b>572.944,59</b>	<b>384.951,38</b>	<b>162.270,66</b>
(DOIS MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)			% NO PERÍODO	6,91%	18,15%	24,77%	25,66%	17,24%	7,27%
			VALOR ACUMULADO	154.203,74	559.371,06	1.112.489,02	1.685.433,61	2.070.384,99	2.232.655,65
			% ACUMULADA	6,91%	25,05%	49,83%	75,49%	92,73%	100,00%