

OBRA: CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES DE CONCRETO ARMADO NA PA-151, SOBRE O IG. AÇAIZAL (9,00m X 8,60m X 3,00m ), IG. BOCA RICA (10,00m X 8,60m X 3,50m) E IG. MASSARANDUBA (10,00m X 8,60m X 3,50m), MUNICÍPIO DE BAIÃO.

LOCAL: PA-151 - TRECHO:BAIÃO/ VILA ITUQUARA - 4º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			M Ê S						
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	189.021,30	325.449,72	453.055,14	480.118,30	310.056,87	171.174,84
			%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>R\$ 134.215,04</b>	<b>6,96%</b>						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	134.215,04	6,96%	73,08%	26,92%				
				98.082,29	36.132,75	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>PONTE IG. AÇAIZAL - (9,00m X 8,60m X 3,00m)</b>	<b>R\$ 562.567,58</b>	<b>29,17%</b>						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	100.025,01	5,19%	90,92%	5,19%	3,89%			
				90.939,01	5.192,00	3.894,00	-	-	-
		0,00		100%					
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	27.407,11	1,42%		100,00%				
				-	27.407,11	-	-	-	-
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	157.027,27	8,14%		100,00%				
				-	157.027,27	-	-	-	-
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	102.294,18	5,30%			100,00%			
				-	-	102.294,18	-	-	-
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	125.545,19	6,51%			42,00%	58,00%		
				-	-	52.734,03	72.811,16	-	-
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES	42.994,49	2,23%				100%		
				-	-	-	42.994,49	-	-
2.7	SERVIÇOS FINAIS	7.274,33	0,38%					100%	
				-	-	-	-	7.274,33	-
<b>3</b>	<b>PONTE IG. BOCA RICA - (10,00m X 8,60m X 3,50m)</b>	<b>R\$ 596.915,47</b>	<b>30,95%</b>						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	108.776,59	5,64%		91,65%	4,77%	3,58%		
				-	99.690,59	5.192,00	3.894,00	-	-
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	28.804,97	1,49%			100,00%			
				-	-	28.804,97	-	-	-
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	160.445,37	8,32%			100,00%			
				-	-	160.445,37	-	-	-
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	109.514,70	5,68%				100,00%		
				-	-	-	109.514,70	-	-
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	137.362,91	7,12%				41,10%	58,90%	
				-	-	-	56.461,61	80.901,30	-
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES	44.610,35	2,31%					100%	
				-	-	-	-	44.610,35	-
3.7	SERVIÇOS FINAIS	7.400,58	0,38%					100%	
				-	-	-	-	7.400,58	-
<b>4</b>	<b>PONTE IG. MASSARANDUBA - (10,00m X 8,60m X 3,50m)</b>	<b>R\$ 596.915,47</b>	<b>30,95%</b>						
4.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO	108.776,59	5,64%			91,65%	4,77%	3,58%	
				-	-	99.690,59	5.192,00	3.894,00	-
4.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS	28.804,97	1,49%				100,00%		
				-	-	-	28.804,97	-	-
4.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO	160.445,37	8,32%				100,00%		
				-	-	-	160.445,37	-	-
4.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS	109.514,70	5,68%					100,00%	
				-	-	-	-	109.514,70	-
4.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO	137.362,91	7,12%				41,10%	58,90%	
				-	-	-	56.461,61	80.901,30	-
4.6	SERVIÇOS AUXILIARES	44.610,35	2,31%					100%	
				-	-	-	-	44.610,35	-
4.7	SERVIÇOS FINAIS	7.400,58	0,38%					100%	
				-	-	-	-	7.400,58	-
<b>5</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>	<b>R\$ 38.262,61</b>	<b>1,98%</b>						
5.1	DESMOBILIZAÇÃO	38.262,61	1,98%						100,00%
				-	-	-	-	-	38.262,61
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO</b>		<b>R\$ 1.928.876,17</b>	<b>100,00%</b>	<b>189.021,30</b>	<b>325.449,72</b>	<b>453.055,14</b>	<b>480.118,30</b>	<b>310.056,87</b>	<b>171.174,84</b>
(HUM MILHÃO E NOVECENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)			% NO PERÍODO	9,80%	16,87%	23,49%	24,89%	16,07%	8,87%
			VALOR ACUMULADO	189.021,30	514.471,02	967.526,16	1.447.644,46	1.757.701,33	<b>1.928.876,17</b>
			% ACUMULADA	9,80%	26,67%	50,16%	75,05%	91,13%	<b>100,00%</b>