



SECRETARIA DE TRANSPORTES



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 02 PONTES EM CONCRETO NA VICINAL CUAMBA, SOBRE O IG. OLHO D'ÁGUA (10,00m x 9,60 x 3,00m) KM 5,60 E SOBRE O IG. MURISSOCA (8,00m x 9,60 x 3,00m)

LOCAL: MUNICÍPIO DE ALENQUER NA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO DO BAIXO AMAZONAS.

TRECHO: PA-427 / PA-255

DATA: 26/09/2023

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MES					
				1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 232.626,32	16,22%	38,80%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%	12,24%
				R\$ 90.267,69	R\$ 28.471,73	R\$ 28.471,73	R\$ 28.471,73	R\$ 28.471,73	R\$ 28.471,73
2	IG. OLHO D'ÁGUA (10,00m x 9,60 x 3,00m) KM 5,60	R\$ 624.400,78	43,53%	30,00%	40,00%	15,00%	15,00%		
				R\$ 187.320,23	R\$ 249.760,31	R\$ 93.660,12	R\$ 93.660,12		
3	IG. MURISSOCA (8,00m x 9,60 x 3,00m) KM 44,80	R\$ 564.837,11	39,38%			35,00%	35,00%	30,00%	
						R\$ 197.692,99	R\$ 197.692,99	R\$ 169.451,13	
4	DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 12.552,12	0,88%						100,00%
									R\$ 12.552,12
TOTAL		R\$ 1.434.416,33	100,00%	R\$ 277.587,92	R\$ 278.232,04	R\$ 319.824,83	R\$ 319.824,83	R\$ 197.922,86	R\$ 41.023,85
% NO PERÍODO				19,35%	19,40%	22,30%	22,30%	13,80%	2,86%
VALOR ACUMULADO				R\$ 277.587,92	R\$ 555.819,96	R\$ 875.644,79	R\$ 1.195.469,62	R\$ 1.393.392,48	R\$ 1.434.416,33
% ACUMULADA				19,35%	38,75%	61,05%	83,34%	97,14%	100,00%