



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE TRANSPORTES



OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA PA-256, SOBRE OS IGARAPÉS SANTA RITA II – KM 98.1 (20,00m x 8,60m) E SANTA RITA I – KM 104.6 (31,00m x 8,60m)

LOCAL: RODOVIA PA-256, KM 98.1 E KM 104.6, TRECHO PA-451/PA-140, NO MUNICÍPIO DE TOMÉ AÇÚ/PA - 7º NR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						M E S						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	VALOR / MÊS	442.650,98	445.025,17	591.882,54	587.322,41	487.185,37	358.208,86
						%	1º	2º	3º	4º	5º	6º
1	SERVIÇOS GERAIS				122.529,51	4,21%						
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				122.529,51	4,21%	100,00%					
2	PONTE IG. SANTA RITA II - (20,00m X 8,60m X 5,00m)				1.211.868,63	41,61%						
2.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				200.801,49	5,90%	93,01%	4,28%	1,36%	1,36%		
2.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				46.896,54	1,61%	186.761,12	8.590,98	2.724,70	2.724,70		
2.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				374.304,05	12,85%	61,40%	38,60%				
2.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				167.173,61	5,74%	28.792,52	18.104,02				
2.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				337.277,90	11,58%	17,48%	74,86%	7,66%			
2.6	SERVIÇOS AUXILIARES				75.341,48	2,59%	65.415,60	280.214,95	28.673,50			
2.7	SERVIÇOS FINAIS				10.073,56	0,35%		44,31%	55,69%			
3	PONTE IG. SANTA RITA I - (31,00m X 8,60m X 5,00m)				1.560.874,73	53,60%						
3.1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO E EXECUÇÃO DO DESVIO				283.082,61	9,72%	13,83%		31,18%	53,06%	0,96%	0,96%
3.2	INFRAESTRUTURA DOS ENCONTROS				40.884,70	1,40%	39.152,23		88.269,30	150.211,68	2.724,70	2.724,70
3.3	INFRAESTRUTURA DO TABULEIRO				472.281,82	16,22%			20.463,71	20.420,99		
3.4	SUPERESTRUTURA DOS ENCONTROS				130.135,59	4,47%			73,87%		26,13%	
3.5	SUPERESTRUTURA DO TABULEIRO				514.515,23	17,67%			348.861,31	123.420,51		
3.6	SERVIÇOS AUXILIARES				108.145,88	3,71%			10,55%	89,45%		
3.7	SERVIÇOS FINAIS				11.828,90	0,41%			13.732,96	116.402,63		
4	DESMOBILIZAÇÃO				17.002,45	0,58%				9,98%	47,55%	42,47%
4.1	DESMOBILIZAÇÃO				17.002,45	0,58%				51.370,77	244.637,53	218.506,93
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO					R\$ 2.912.275,32	100,00%	442.650,98	445.025,17	591.882,54	587.322,41	487.185,37	358.208,86
(DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)						% NO PERÍODO	15,20%	15,28%	20,32%	20,17%	16,73%	12,30%
						VALOR ACUMULADO	442.650,98	887.676,15	1.479.558,68	2.066.881,10	2.554.066,46	2.912.275,32
						% ACUMULADA	15,20%	30,48%	50,80%	70,97%	87,70%	100,00%