



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA - DIRTEC

OBRA: Construção de 4 (quatro) pontes em Concreto Armado na PA 462
LOCAL: PA 462 - Trecho Município de Augusto Correa / 2º Distrito de Viseu - 2º N.R.
DATA: Fevereiro/2018

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS							
				1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º
1.0	Construção de Ponte sobre o Rio Emborai (45,00m x 8,60m x 3,00m) - Km 19,90	R\$ 1.333.523,33	32,52%	40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%			
				R\$ 533.409,33	R\$ 266.704,67	R\$ 266.704,67	R\$ 133.352,33	R\$ 133.352,33			
2.0	Construção de Ponte sobre o Rio Peroba II (26,00m x 8,60m x 3,00m) - Km 23,60	R\$ 947.213,85	23,10%		20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	
					R\$ 189.442,77	R\$ 189.442,77	R\$ 142.082,08	R\$ 142.082,08	R\$ 142.082,08	R\$ 142.082,08	
3.0	Construção de Ponte sobre o Rio Itapixuná I (28,00m x 8,60m x 3,00m) - Km 29,80	R\$ 977.583,31	23,84%		20,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%
					R\$ 195.516,66	R\$ 97.758,33	R\$ 146.637,50	R\$ 146.637,50	R\$ 146.637,50	R\$ 146.637,50	R\$ 97.758,33
4.0	Construção de Ponte sobre o Rio Cacoal (24,00m x 8,60m x 3,00m) - Km 36,00	R\$ 842.008,66	20,54%			20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
						R\$ 168.401,73	R\$ 168.401,73	R\$ 168.401,73	R\$ 126.301,30	R\$ 126.301,30	R\$ 84.200,87
TOTAL		R\$ 4.100.329,15	100,00%	R\$ 533.409,33	R\$ 651.664,10	R\$ 722.307,50	R\$ 590.473,64	R\$ 590.473,64	R\$ 415.020,87	R\$ 415.020,87	R\$ 181.959,20
% NO PARÍODO				13,01%	15,89%	17,62%	14,40%	14,40%	10,12%	10,12%	4,44%
VALOR ACUMULADO				R\$ 533.409,33	R\$ 1.185.073,43	R\$ 1.907.380,93	R\$ 2.497.854,57	R\$ 3.088.328,21	R\$ 3.503.349,08	R\$ 3.918.369,95	R\$ 4.100.329,15
% ACUMULADA				13,01%	28,90%	46,52%	60,92%	75,32%	85,44%	95,56%	100,00%