



SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN-PA
DIRETORIA TÉCNICA TERRESTRES - DIRTEC

OBRA: Recuperação de (3) três pontes e construção de (5) cinco pontes em madeira de lei
LOCAL: Rodovia Transforlândia no Município de Santarém/PA , sob jur. do 3º N.R
DATA: Janeiro/2018

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇO	VALOR DO SERVIÇO	%	MÊS					
				1º	2º	3º	4º	5º	6º
1.0	Recup. Forlândia Km 6,8 (15,00m X 4,50m x 3,50m)	R\$ 47.970,87	8,04%		50,00%	50,00%			
					R\$ 23.985,44	R\$ 23.985,44			
2.0	Const. Forlândia Km 7,7 (8,00m X 4,20m x 1,50m)	R\$ 98.853,39	16,58%		100,00%				
					R\$ 98.853,39				
3.0	Recup. Forlândia Km 15,80 (8,00m X 4,20m x 2,00m)	R\$ 34.570,69	5,80%	100,00%					
				R\$ 34.570,69					
4.0	Recup. Forlândia Km 18,50 (14,00m X 4,20m x 2,50m)	R\$ 45.267,17	7,59%			50,00%	50,00%		
						R\$ 22.633,59	R\$ 22.633,59		
5.0	Const. Forlândia Km 37,4 (5,00m X 4,20m x 2,00)	R\$ 77.523,46	13,00%				100,00%		
							R\$ 77.523,46		
6.0	Const. Forlândia Km 38,8 (5,00m X 4,20m x 2,00)	R\$ 77.523,46	13,00%					100,00%	
								R\$ 77.523,46	
7.0	Const. Forlândia Km 42,00 (10,00m X 4,20m x 2,00)	R\$ 107.324,81	18,00%				50,00%	25,00%	25,00%
							R\$ 53.662,41	R\$ 26.831,20	R\$ 26.831,20
8.0	Const. Forlândia Km 43,00 (10,00m X 4,20m x 2,00)	R\$ 107.324,81	18,00%					50,00%	50,00%
								R\$ 53.662,41	R\$ 53.662,41
TOTAL		R\$ 596.358,66	100,00%	R\$ 34.570,69	R\$ 122.838,83	R\$ 46.619,02	R\$ 153.819,45	R\$ 158.017,07	R\$ 80.493,61
% NO PERÍODO				5,80%	20,60%	7,82%	25,79%	26,50%	13,50%
VALOR ACUMULADO				R\$ 34.570,69	R\$ 157.409,52	R\$ 204.028,54	R\$ 357.847,99	R\$ 515.865,05	R\$ 596.358,66
% ACUMULADA				5,80%	26,40%	34,21%	60,01%	86,50%	100,00%